



Број

01-542-21/18

13. 12

20

18 год.

ПИРОТ

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 68/2015) и на основу захтева Извођача радова TRACE SRBIJA AD NIŠ, ул. Генерала Транијеа 13а Ниш, заведеног код Наручиоца под бројем 6995 од 04.12.2018. год, и извештаја надзорног органа заведеног код наручиоца по овлашћењу под бројем 03-542-19/18, 10.12.2018. године, како предвиђа члан 4. основног Уговора бр. III 404-688/18 од 21.09.2018., Извођење радова: Уређење ул. Првомајска, чији је наручилац Градска управа Пирот, по спроведеном отвореном поступку ЈН бр.1.3.36/2018., директор Наручиоца по овлашћењу, доноси:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА БРОЈ 1.3.36/2018**

Одобрава се измена Уговора бр. III 404-688/18 од 21.09.2018 .године за извођење радова: Уређење ул. Првомајска, којом се продужава рок извођења радова за 30 (тридесет) календарских дана од стицања повољних временских услова, односно од почетка следеће грађевинске сезоне

1. **Назив и адреса наручиоца:** Градска управа Пирот, Српских владара 82, Пирот
2. **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа
3. **Природа и обим радова, назив и ознака из ОРН:** Уређење улице Првомајске
ОРН: 45233140 - Радови на путевима. Радови се изводе на територији општине Пирот
4. **Првобитна вредност уговора:** 6.147.633,59
5. **Измењена вредност уговора:** 6.147.633,59
6. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Уговор за извођење радова: Уређење ул. Првомајска ЈН бр.1.3.36/18- мења се у складу са чланом 115. став 2 закона услед продужетка рока за 30 календарских дана, али због предстојеће зиме и лоших временских услова, од дана стицања повољних временских услова, односно од почетка следеће грађевинске сезоне. Рок се продужава на захтев Извођача радова TRACE SRBIJA AD NIŠ, ул. Генерала Транијеа 13а Ниш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уговорне стране су закључиле Уговор који је заведен код Наручиоца под бр. Ш 404-688/18 од 21.09.2018 .године и код Извођача под бр. 223 од 25.09.2018.године о извођењу радова - Уређење улице Првوماјска. У току реализације уговора јавила се потреба за продужењем рока за извођење радова за тридесет календарских дана услед лоших временских услова као и извођења радова на реконструкцији водоводне мреже на већем делу улице.

Наручилац по овлашћењу доноси Одлуку о измени уговора о јавној набавци, редни број 1.3.36/2018 као што гласи у диспозитиву.

Директор,

Свиларов Славиша, дипл.економиста

